

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul

Projeto: **AV JOÃO MANOEL DE LIMA E SILVA: Entr. Rua Retaxerxes Pires Machado - Entr. R. Cel. João Guedes**

Data base: **Maio 2017**

DESCRIÇÃO	MESES DE EXECUÇÃO										valor Total	%
	1º		2º		3º		4º		5º			
	%	vlr	%	vlr	%	vlr	%	vlr	%	vlr		

1	SERVIÇOS GERAIS	100	R\$ 53.936,05		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 53.936,05	100
2	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO - REMENDOS	30	R\$ 87.311,23	35	R\$ 101.863,10	35	R\$ 101.863,10		R\$ -		R\$ -	R\$ 291.037,44	100
3	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		R\$ -	30	R\$ 183.808,12	35	R\$ 214.442,81	35	R\$ 214.442,81		R\$ -	R\$ 612.693,73	100
4	FAIXAS ELEVADAS DE PEDESTRE		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 15.172,37		R\$ -	R\$ 15.172,37	100
5	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	10	R\$ 560,56	30	R\$ 1.681,68	30	R\$ 1.681,68	30	R\$ 1.681,68		R\$ -	R\$ 5.605,60	100
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 18.396,35	R\$ 18.396,35	100

Subtotal:	14,23	R\$ 141.807,84	28,83	R\$ 287.352,90	31,90	R\$ 317.987,59	23,20	R\$ 231.296,86	1,85	R\$ 18.396,35	Valor dos Serviços		
Total Acumulado	14,23	R\$ 141.807,84	43,05	R\$ 429.160,75	74,95	R\$ 747.148,33	98,15	R\$ 978.445,19	100,00	R\$ 996.841,54	R\$ 996.841,54	100,00	

Caçapava do Sul-RS, 08 de março de 2018

Helmesona de O. Santana - Eng.ª Civil CREA
RS152843

Giovani Amestoy da Silva - Prefeito Municipal