

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL																		
Item	Discriminação dos serviços	Peso %	Valor das Obras	Etapas														
				Etapa 1-30 dias			Etapa 31-60 dias			Etapa 61-90 dias			Etapa 91-120 dias			Etapa 121-150 dias		
				peso	%serv.	R\$	peso	%serv.	R\$	peso	%serv.	R\$	peso	%serv.	R\$	peso	%serv.	R\$
01	SERVIÇOS INICIAIS, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - MURO LESTE	1,40%	8223,25	1,40%	100%	8.223,25												
02	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - MURO LESTE	6,80%	39988,44	6,80%	100%	39.988,44												
03	FUNDAÇÕES - MURO LESTE	6,31%	37101,06	3,79%	60%	22.260,63	2,52%	40%	14.840,42									
04	SUPERESTRUTURA - MURO LESTE	18,46%	108530,94							18,46%	100%	108.530,94						
05	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - MURO LESTE	8,77%	51556,60										8,77%	100%	51.556,60			
06	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - MURO NORTE	0,76%	4464,76	0,76%	100%	4.464,76												
07	FUNDAÇÕES - MURO NORTE	0,63%	3707,81	0,25%	40%	1.483,12	0,38%	60%	2.224,69									
08	SUPERESTRUTURA - MURO NORTE	2,18%	12795,51										2,18%	100%	12.795,51			
09	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - MURO NORTE	1,41%	8275,79							1,41%	100%	8.275,79						
10	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - BANHEIROS	0,27%	1598,93	0,27%	100%	1.598,93												
11	FUNDAÇÕES - BANHEIROS	1,90%	11164,17	1,90%	100%	11.164,17												
12	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - BANHEIROS	4,79%	28137,70				0,96%	20%	5.627,54	3,83%	80%	22.510,16						
13	REVESTIMENTOS	7,04%	41368,56										7,04%	100%	41.368,56			
14	ESQUADRIAS	2,63%	15449,50													2,63%	100%	15.449,50
15	SISTEMAS DE COBERTURA - ARQUIBANCADAS	16,26%	95567,91							16,26%	100%	95.567,91						
16	SISTEMAS DE COBERTURA - BANHEIROS	2,78%	16324,09							2,78%	100%	16.324,09						
17	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,03%	6057,77				0,33%	32%	1.938,49				0,70%	68%	4.119,29			
18	SISTEMAS DE PISOS	3,75%	22071,08										3,75%	100%	22.071,08			
19	PINTURAS E ACABAMENTOS	5,08%	29873,29													5,08%	100%	29.873,29
20	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	0,10%	595,51										0,10%	100%	595,51			
21	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	0,60%	3553,35										0,60%	100%	3.553,35			
22	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	2,76%	16197,37													2,76%	100%	16.197,37
23	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	3,87%	22750,49										3,87%	100%	22.750,49			
24	SERVIÇOS FINAIS	0,41%	2428,82													0,41%	100%	2.428,82
Total Simples			587.782,69	15,17%		89.183,31	4,19%		24.631,13	42,74%		251.208,89	27,02%		158.810,39	10,88%		63.948,98
Total Acumulado			100,00%			89.183,31	19,36%		113.814,44	62,10%		365.023,33	89,12%		523.833,72	100,00%		587.782,69

Caçapava do Sul, 20 de dezembro de 2021

Igor Stell Paz
Eng. Civil

Giovani Amestoy
Prefeito Municipal