

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE ATENÇÃO A SAÚDE

Obra: AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL DE CARIDADE DR. VICTOR LANG
 Local: Av. Cel. Coriolano de Castro nº 920 Bairro Centro

Área: 420,00 m2
 Município: Caçapava do Sul - RS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Ítem	Descrição	Meses de Execução								Total	%
		1º		2º		3º		4º			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	Instalação do Canteiro de Obras	22.610,00	100,00	-	-	-	-	-	-	22.610,00	4,61
2	Movimentos de Terra	693,00	100,00	-	-	-	-	-	-	693,00	0,14
3	Estruturas	17.916,93	90,00	1.990,77	10,00	-	-	-	-	19.907,70	4,06
4	Paredes e Painéis	29.816,51	85,00	5.261,74	15,00	-	-	-	-	35.078,25	7,15
5	Impermeabilização e Proteção	-	-	318,00	100,00	-	-	-	-	318,00	0,06
6	Cobertura	-	-	19.657,75	100,00	-	-	-	-	19.657,75	4,01
7	Instalações	53.020,19	25,00	74.228,26	35,00	63.624,23	30,00	21.208,08	10,00	212.080,75	43,22
8	Revestimentos Internos	-	-	17.062,46	40,00	25.593,69	60,00	-	-	42.656,15	8,69
9	Revestimentos Externos	-	-	4.733,75	100,00	-	-	-	-	4.733,75	0,96
10	Pisos Internos	-	-	-	-	28.229,35	100,00	-	-	28.229,35	5,75
11	Esquadrias Metálicas	-	-	-	-	5.589,83	10,00	50.308,47	90,00	55.898,30	11,39
12	Vidros e Similares	-	-	-	-	-	-	5.130,00	100,00	5.130,00	1,05
13	Pinturas	-	-	-	-	-	-	31.735,85	100,00	31.735,85	6,47
14	Serviços Complementares Externos	-	-	-	-	-	-	11.242,40	100,00	11.242,40	2,29
15	Limpeza	-	-	-	-	-	-	738,75	100,00	738,75	0,15
Subtotal:		124.056,63	25,28	123.252,73	25,12	123.037,10	25,07	120.363,55	24,53	Valor serviços	
Total Acumulado		124.056,63	25,28	247.309,36	50,40	370.346,46	75,47	490.710,00	100,00	490.710,00	100,00

Caçapava do Sul, 17 de Março de 2010

 Cel. Zauri Tiarajú de Castro
 Prefeito

 Eng. Civil Pompeu M. Freitas
 CREA 067.999-D

 Arquiteto e Urbanista Pacífico J. Vargas
 CREA 057.302-D

