

HOSPITAL DE CARIDADE DR. VITOR LANG - ADEQUAÇÃO DA LAVANDERIA

Município - Caçapava do Sul - RS

Av. Coriolano de Castro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Ítem	Descrição	Meses de Execução						Total	%
		1º		2º		3º			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	Serviços preliminares	3.794,75	100,00	-	-	-	-	3.794,75	5,90
2	Movimentos de Terra	1.439,90	100,00	-	-	-	-	1.439,90	2,24
3	Fundações	1.504,15	100,00	-	-	-	-	1.504,15	2,34
4	Alvenarias e Painéis	6.328,15	100,00	-	-	-	-	6.328,15	9,84
5	Cobertura	4.459,10	100,00	-	-	-	-	4.459,10	6,93
6	Instalação Hidrossanitária	1.544,25	100,00	-	-	-	-	1.544,25	2,40
7	Instalações Elétricas	2.531,35	55,00	2.071,10	45,00	-	-	4.602,45	7,16
8	Esquadrias	-	-	1.550,10	100,00	-	-	1.550,10	2,41
9	Revestimentos	-	-	17.378,92	65,00	9.357,88	35,00	26.736,80	41,58
10	Pisos	-	-	641,65	10,00	5.774,85	90,00	6.416,50	9,98
11	Vidros	-	-	-	-	171,10	100,00	171,10	0,27
12	Pinturas	-	-	-	-	1.737,45	100,00	1.737,45	2,70
13	Louças, metais e acessórios	-	-	-	-	4.020,30	100,00	4.020,30	6,25
Total da parcela:		21.601,65	33,59	21.641,77	33,65	21.061,58	32,75	Valor dos	
Total Acumulado		21.601,65	33,59	43.243,42	67,25	64.305,00	100,00	64.305,00	100,00

Caçapava do Sul, 20 de Janeiro de 2010

Cel. Zauri Tarajú de Castro - Prefeito

Engº Civil Ari Moreira - Secretário da Cordenação e Planejamento

