

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Obra: POSTO DE SAÚDE DA VILA SUL
Local: Rua Ver. Luiz Coelho Leal

Área: 278,87 m²
Município: Caçapava do Sul - RS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Ítem	Descrição	Meses de Execução								Total	%
		1º		2º		3º		4º			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	Instalação do Canteiro de Obras	7.735,40	100,00	-	-	-	-	-	-	7.735,40	3,00
2	Movimentos de Terra	3.781,20	100,00	-	-	-	-	-	-	3.781,20	1,47
3	Fundações	12.327,00	100,00	-	-	-	-	-	-	12.327,00	4,78
4	Estruturas	26.536,35	100,00	-	-	-	-	-	-	26.536,35	10,29
5	Paredes e Painéis	13.121,15	35,00	24.367,85	65,00	-	-	-	-	37.489,00	14,53
6	Impermeabilização e Proteção	749,95	100,00	-	-	-	-	-	-	749,95	0,29
7	Cobertura	-	-	22.144,60	100,00	-	-	-	-	22.144,60	8,58
8	Instalações	-	-	11.282,62	35,00	20.953,43	65,00	-	-	32.236,05	12,49
9	Revestimentos Internos	-	-	6.501,98	25,00	19.505,93	75,00	-	-	26.007,90	10,08
10	Revestimentos Externos	-	-	-	-	6.571,20	100,00	-	-	6.571,20	2,55
11	Pisos Internos	-	-	-	-	16.744,45	100,00	-	-	16.744,45	6,49
12	Esquadrias de Madeira	-	-	-	-	881,17	10,00	7.930,53	90,00	8.811,70	3,42
13	Esquadrias Metálicas	-	-	-	-	-	-	11.082,00	100,00	11.082,00	4,30
14	Vidros e Similares	-	-	-	-	-	-	2.727,00	100,00	2.727,00	1,06
15	Pinturas	-	-	-	-	-	-	40.066,00	100,00	40.066,00	15,53
16	Serviços Complementares Externos	-	-	-	-	-	-	2.599,20	100,00	2.599,20	1,01
17	Limpeza	-	-	-	-	-	-	391,00	100,00	391,00	0,15
Subtotal:		64.251,05	24,90	64.297,04	24,92	64.656,18	25,06	64.795,73	25,11	Valor serviços	
Total Acumulado		64.251,05	24,90	128.548,09	49,82	193.204,27	74,89	258.000,00	100,00	258.000,00	100,00

Caçapava do Sul, 30 de Agosto de 2011

Cel. Zauri Tiarajú de Castro
Prefeito

Arquiteto e Urbanista Pacífico J. Vargas
CREA 057.302-D

Guilherme Torres Fleck
Secretário da Coordenação e Planejamento

Eng° Civil Pompeu M. Freitas
CREA 067.999-D

