

**GINÁSIO DE ESPORTES CIRO CARLOS DE MELO - AMPLIAÇÃO (A=3,90m2) REFORMA (A=2.590,00m2)**

Município - Caçapava do Sul - RS

Av. Getúlio Vargas

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

Ítem	Descrição	Meses de Execução								Total	%
		1º		2º		3º		4º			
		R\$	%	R\$	%			R\$	%		
1	Serviços preliminares	19.254,41	100,00	-	-	-	-	-	-	19.254,41	4,83
2	Movimentos de Terra	516,28	100,00	-	-	-	-	-	-	516,28	0,13
3	Fundações	18.140,69	100,00	-	-	-	-	-	-	18.140,69	4,55
4	Alvenarias e Painéis	56.941,09	65,00	30.660,59	35,00	-	-	-	-	87.601,68	21,98
5	Cobertura	5.020,14	40,00	7.530,21	60,00	-	-	-	-	12.550,35	3,15
6	Instalações Hidrossanitárias	-	-	5.881,59	100,00	-	-	-	-	5.881,59	1,48
7	Instalações Elétricas	-	-	148,37	100,00	-	-	-	-	148,37	0,04
8	Esquadrias	-	-	50.208,17	75,00	16.736,06	25,00	-	-	66.944,22	16,80
9	Revestimentos	-	-	5.070,52	20,00	20.282,08	80,00	-	-	25.352,60	6,36
10	Pisos	-	-	-	-	29.310,78	100,00	-	-	29.310,78	7,35
11	Vidros	-	-	-	-	1.410,60	100,00	-	-	1.410,60	0,35
12	Pinturas	-	-	-	-	31.474,40	40,00	47.211,60	60,00	78.686,00	19,74
13	Louças, metais e acessórios	-	-	-	-	458,54	5,00	8.712,21	95,00	9.170,75	2,30
14	Instalação Prevenção Incêndio	-	-	-	-	-	-	43.625,07	100,00	43.625,07	10,94
<b>Total da parcela:</b>		<b>99.872,61</b>	<b>25,06</b>	<b>99.499,44</b>	<b>24,96</b>	<b>99.672,45</b>	<b>25,01</b>	<b>99.548,88</b>	<b>24,98</b>		
<b>Total Acumulado</b>		<b>99.872,61</b>	<b>25,06</b>	<b>199.372,05</b>	<b>50,02</b>	<b>299.044,49</b>	<b>75,02</b>	<b>398.593,38</b>	<b>100,00</b>	<b>398.593,38</b>	<b>100,00</b>

Caçapava do Sul - RS, 15 de Janeiro de 2014

\_\_\_\_\_  
 Pacífico J. Vargas - arquiteto e urbanista  
 CAU A12.407-9

\_\_\_\_\_  
 Otomar Vivian  
 Prefeito

\_\_\_\_\_  
 Pompeu M. Freitas - engenheiro civil  
 CREA 067.999-D

\_\_\_\_\_  
 Fábio Oliveira  
 Secretário de Planejamento e Meio Ambiente

\_\_\_\_\_  
 Ana Júlia Mônego - arquiteta e urbanista  
 CAU A71.912-9