

**PRONTO ATENDIMENTO - AMPLIAÇÃO (A=147,28m2) E REFORMA (A=248,86m2)**

Município - Caçapava do Sul - RS

Av. Cel. Coriolano de Castro

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

| Ítem                     | Descrição                     | Meses de Execução |              |                   |              |                   |              |                   |              |                   |               | Total             | %             |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|                          |                               | 1º                |              | 2º                |              | 3º                |              | 4º                |              | 5º                |               |                   |               |
|                          |                               | R\$               | %            | R\$               | %            |                   |              |                   |              | R\$               | %             |                   |               |
| 1                        | Serviços preliminares         | 8.574,49          | 100,00       | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -             | <b>8.574,49</b>   | <b>2,63</b>   |
| 2                        | Movimentos de Terra           | 990,00            | 100,00       | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -             | <b>990,00</b>     | <b>0,30</b>   |
| 3                        | Fundações                     | 20.303,80         | 100,00       | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -             | <b>20.303,80</b>  | <b>6,22</b>   |
| 4                        | Alvenarias e Painéis          | 37.265,63         | 45,00        | 45.546,88         | 55,00        | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -             | <b>82.812,50</b>  | <b>25,36</b>  |
| 5                        | Cobertura                     | -                 | -            | 10.815,23         | 60,00        | 7.210,15          | 40,00        | -                 | -            | -                 | -             | <b>18.025,38</b>  | <b>5,52</b>   |
| 6                        | Instalações Hidrossanitárias  | -                 | -            | 5.990,20          | 30,00        | 13.977,14         | 70,00        | -                 | -            | -                 | -             | <b>19.967,34</b>  | <b>6,11</b>   |
| 7                        | Instalações Elétricas         | -                 | -            | 4.229,55          | 30,00        | 9.868,95          | 70,00        | -                 | -            | -                 | -             | <b>14.098,50</b>  | <b>4,32</b>   |
| 8                        | Esquadrias                    | -                 | -            | -                 | -            | 15.691,40         | 40,00        | 23.537,09         | 60,00        | -                 | -             | <b>39.228,49</b>  | <b>12,01</b>  |
| 9                        | Revestimentos                 | -                 | -            | -                 | -            | 19.481,79         | 40,00        | 29.222,69         | 60,00        | -                 | -             | <b>48.704,48</b>  | <b>14,92</b>  |
| 10                       | Pisos                         | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | 11.643,26         | 30,00        | 27.167,61         | 70,00         | <b>38.810,87</b>  | <b>11,89</b>  |
| 11                       | Vidros                        | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | 1.780,51          | 100,00        | <b>1.780,51</b>   | <b>0,55</b>   |
| 12                       | Pinturas                      | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | 29.207,79         | 100,00        | <b>29.207,79</b>  | <b>8,94</b>   |
| 13                       | Louças, metais e acessórios   | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | 1.632,97          | 100,00        | <b>1.632,97</b>   | <b>0,50</b>   |
| 14                       | Instalação Prevenção Incêndio | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | -                 | -            | 2.403,88          | 100,00        | <b>2.403,88</b>   | <b>0,74</b>   |
| <b>Total da parcela:</b> |                               | <b>67.133,92</b>  | <b>20,56</b> | <b>66.581,86</b>  | <b>20,39</b> | <b>66.229,43</b>  | <b>20,28</b> | <b>64.403,04</b>  | <b>19,72</b> | <b>62.192,76</b>  | <b>19,05</b>  |                   |               |
| <b>Total Acumulado</b>   |                               | <b>67.133,92</b>  | <b>20,56</b> | <b>133.715,78</b> | <b>40,95</b> | <b>199.945,20</b> | <b>61,23</b> | <b>264.348,24</b> | <b>80,95</b> | <b>326.541,00</b> | <b>100,00</b> | <b>326.541,00</b> | <b>100,00</b> |

Caçapava do Sul - RS, 12 de Fevereiro de 2014

\_\_\_\_\_  
Ilson Tondo  
Prefeito em exercício

\_\_\_\_\_  
Pacífico J. Vargas - arquiteto e urbanista  
CAU A12.407-9

\_\_\_\_\_  
Ibuçara R. Miranda  
Secretário Adjunto de Planejamento e Meio Ambiente

\_\_\_\_\_  
Rodrigo Freitas - engenheiro civil  
CREA 152.955-D

