

GINÁSIO DE ESPORTES CIRO CARLOS DE MELO - AMPLIAÇÃO (A=3,90m2) REFORMA (A=2.590,00m2)

Município - Caçapava do Sul - RS

Av. Getúlio Vargas

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Ítem	Descrição	Meses de Execução								Total	%		
		1º		2º		3º		4º	5º				
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		R\$			%	
1	Serviços preliminares	19.254,41	100,00	-	-	-	-	Paralisação para realização do Festival Internacional do Folclore	-	-	19.254,41	4,74	
2	Movimentos de Terra	516,28	100,00	-	-	-	-		-	-	516,28	0,13	
3	Fundações	18.140,69	100,00	-	-	-	-		-	-	18.140,69	4,47	
4	Alvenarias e Painéis	56.941,09	65,00	30.660,59	35,00	-	-		-	-	87.601,68	21,57	
5	Cobertura	5.020,14	40,00	7.530,21	60,00	-	-		-	-	12.550,35	3,09	
6	Instalações Hidrossanitárias	-	-	5.881,59	100,00	-	-		-	-	5.881,59	1,45	
7	Instalações Elétricas	-	-	148,37	100,00	-	-		-	-	148,37	0,04	
8	Esquadrias	16.736,06	25,00	50.208,17	75,00	-	-		-	-	66.944,22	16,49	
9	Revestimentos	-	-	25.352,60	100,00	-	-		-	-	25.352,60	6,24	
10	Pisos	-	-	-	-	29.310,78	79,74		-	7.446,35	20,26	36.757,13	9,05
11	Vidros	-	-	-	-	1.410,60	100,00		-	-	-	1.410,60	0,35
12	Pinturas	-	-	-	-	78.686,00	100,00		-	-	-	78.686,00	19,38
13	Louças, metais e acessórios	-	-	-	-	9.170,75	100,00		-	-	-	9.170,75	2,26
14	Instalação Prevenção Incêndio	-	-	-	-	43.625,07	100,00		-	-	-	43.625,07	10,74
Total da parcela:		116.608,66	28,72	119.781,52	29,50	162.203,20	39,95		7.446,35	1,83			
Total Acumulado		116.608,66	28,72	236.390,18	58,22	398.593,38	98,17		406.039,73	100,00	406.039,73	100,00	

Caçapava do Sul - RS, 15 de Janeiro de 2014

Pacífico J. Vargas - arquiteto e urbanista
CAU A12.407-9

Otomar Vivian
Prefeito

Pompeu M. Freitas - engenheiro civil
CREA 067.999-D

Fábio Oliveira
Secretário de Planejamento e Meio Ambiente

Ana Júlia Mônico - arquiteta e urbanista
CAU A71.912-9