

CRECHE DO BAIRRO FLORESTA - REFORMA E ADEQUAÇÃO (A=201,81m2)

Município - Caçapava do Sul - RS

Rua João Farias de Oliveira Lima

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Ítem	Descrição	Meses de Execução										Total	%
		1º		2º		3º		4º		5º			
		R\$	%	R\$	%		%			R\$	%		
1	Serviços preliminares	1.225,90	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.225,90	1,57
2	Movimentos de Terra	1.182,69	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.182,69	1,52
3	Fundações	4.984,97	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.984,97	6,39
4	Alvenarias e Painéis	6.431,37	90,00	714,60	10,00	-	-	-	-	-	-	7.145,97	9,16
5	Cobertura	2.006,10	20,00	8.024,40	80,00	-	-	-	-	-	-	10.030,50	12,85
6	Instalações Hidrossanitárias	-	-	363,80	10,00	3.274,19	90,00	-	-	-	-	3.637,99	4,66
7	Instalações Elétricas	-	-	451,41	10,00	4.062,67	90,00	-	-	-	-	4.514,08	5,78
8	Esquadrias	-	-	-	-	1.632,96	100,00	-	-	-	-	1.632,96	2,09
9	Revestimentos	-	-	6.538,53	25,00	6.538,53	25,00	13.077,06	50,00	-	-	26.154,12	33,51
10	Pisos	-	-	-	-	-	-	2.248,01	60,00	1.498,67	40,00	3.746,68	4,80
11	Vídeos	-	-	-	-	-	-	-	-	245,18	100,00	245,18	0,31
12	Pinturas	-	-	-	-	-	-	-	-	12.068,69	100,00	12.068,69	15,47
13	Louças, metais e acessórios	-	-	-	-	-	-	-	-	1.423,31	100,00	1.423,31	1,82
14	Instalação Prevenção Incêndio	-	-	-	-	-	-	-	-	44,16	100,00	44,16	0,06
Tatal da parcela:		15.831,03	20,29	16.092,73	20,62	15.508,35	19,87	15.325,07	19,64	15.280,01	19,58		
Total Acumulado		15.831,03	20,29	31.923,76	40,91	47.432,11	60,78	62.757,18	80,42	78.037,19	100,00	78.037,19	100,00

Caçapava do Sul - RS, 05 de Fevereiro de 2014

 Ilson Tolfo Tondo
 Prefeito em exercício

 Pacífico J. Vargas - arquiteto e urbanista
 CAU A12.407-9

 Ibuçacara Rosa de Miranda
 Secretário Adjunto de Planejamento e Meio Ambiente

 Pompeu M. Freitas - engenheiro civil
 CREA 067.999-D

