

POLICLÍNICA MUNICIPAL - AMPLIAÇÃO (A=48,54m2) E REFORMA (A=372,13m2)

Município - Caçapava do Sul - RS

Rua Félix da Cunha

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Ítem	Descrição	Meses de Execução										Total	%
		1º		2º		3º		4º		5º			
		R\$	%	R\$	%					R\$	%		
1	Serviços preliminares	1.165,89	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.165,89	0,77
2	Movimentos de Terra	507,72	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	507,72	0,33
3	Fundações	9.826,05	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.826,05	6,47
4	Alvenarias e Painéis	21.685,72	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	21.685,72	14,29
5	Cobertura	746,05	10,00	6.714,46	90,00	-	-	-	-	-	-	7.460,51	4,92
6	Instalações Hídrossanitárias	-	-	3.222,70	100,00	-	-	-	-	-	-	3.222,70	2,12
7	Instalações Elétricas	-	-	1.362,02	100,00	-	-	-	-	-	-	1.362,02	0,90
8	Esquadrias	-	-	6.084,29	100,00	-	-	-	-	-	-	6.084,29	4,01
9	Revestimentos	-	-	13.551,28	85,00	2.391,40	15,00	-	-	-	-	15.942,68	10,50
10	Pisos	-	-	-	-	28.665,18	60,00	19.110,12	40,00	-	-	47.775,30	31,48
11	Vidros	-	-	-	-	-	-	668,24	100,00	-	-	668,24	0,44
12	Pinturas	-	-	-	-	-	-	7.805,83	25,00	23.417,49	75,00	31.223,32	20,57
13	Louças, metais e acessórios	-	-	-	-	-	-	-	-	2.989,75	100,00	2.989,75	1,97
14	Instalação Prevenção Incêndio	-	-	-	-	-	-	-	-	1.858,80	100,00	1.858,80	1,22
Total da parcela:		33.931,43	22,36	30.934,76	20,38	31.056,58	20,46	27.584,19	18,17	28.266,04	18,62		
Total Acumulado		33.931,43	22,36	64.866,18	42,74	95.922,77	63,20	123.506,96	81,38	151.773,00	100,00	151.773,00	100,00

Caçapava do Sul - RS, 15 de Abril de 2013

 Otomar Vivian
 Prefeito

 Pacífico J. Vargas - arquiteto e urbanista
 CAU A12.407-9

 Fábio Oliveira
 Secreterio de Planejamento e Meio Ambiente

 Rodrigo Freitas - engenheiro civil
 CREA 152.955-D