

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul			
	Projeto: Pavimentação da Rua Silva Jardim, trecho 01 e 02			
	Data base: Outubro - 2015 - Com desoneração		BDI: (%) 30,52	

DESCRIÇÃO	MESES DE EXECUÇÃO						valor Total	%
	1º		2º		3º			
	%	vlr	%	vlr	%	vlr		

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100	R\$ 679,00		R\$ -		R\$ -	R\$ 679,00	100
2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	40	R\$ 79.519,42	30	R\$ 59.639,56	30	R\$ 59.639,56	R\$ 198.798,54	100
3	PASSEIOS	20	R\$ 7.274,91	50	R\$ 18.187,28	30	R\$ 10.912,37	R\$ 36.374,56	100
3	FAIXA DE PEDESTRE		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 12.925,22	R\$ 12.925,22	100
4	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 3.858,15	R\$ 3.858,15	100
Subtotal:		34,62	R\$ 87.473,33	30,81	R\$ 77.826,84	34,57	R\$ 87.335,30	Valor dos Serviços	
Total Acumulado		34,62	R\$ 87.473,33	65,43	R\$ 165.300,17	100,00	R\$ 252.635,47	R\$ 252.635,47	100,00

Caçapava do Sul, 08 de Dezembro de 2015

 Marcelo A. Spode - Arquiteto e Urbanista CAU-RS
 A96.388-7

 Ibucaçara Miranda - Secretário de
 planejamento e Meio Ambiente

 Otomar Vivian - Prefeito
 Municipal