



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL**

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>	<b>Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul</b>			
	Projeto: <b>Projeto de pavimentação e ciclovia na Av. Pedro Anunciação</b>			
	Data base: <b>Novembro - 2016 - Com desoneração</b>		BDI: (%)	<b>30,52</b>

DESCRIÇÃO	MESES DE EXECUÇÃO						valor Total	%
	1º		2º		3º			
	%	vlr	%	vlr	%	vlr		

1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	100	R\$ 1.088,73		R\$ -		R\$ -	<b>R\$ 1.088,73</b>	100
2	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>	100	R\$ 2.123,14		R\$ -		R\$ -	<b>R\$ 2.123,14</b>	100
3	<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIOS</b>	30	R\$ 61.283,08	30	R\$ 61.283,08	40	R\$ 81.710,77	<b>R\$ 204.276,92</b>	100
4	<b>CALÇADAS</b>	50	R\$ 11.187,04	50	R\$ 11.187,04		R\$ -	<b>R\$ 22.374,08</b>	100
5	<b>FAIXA DE PEDESTRE</b>		R\$ -	100	R\$ 3.312,89		R\$ -	<b>R\$ 3.312,89</b>	100
6	<b>CICLOVIA</b>		R\$ -	50	R\$ 14.712,33	50	R\$ 14.712,33	<b>R\$ 29.424,67</b>	100
7	<b>SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO</b>		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 2.156,98	<b>R\$ 2.156,98</b>	100

<b>Subtotal:</b>	<b>28,59</b>	<b>R\$ 75.681,98</b>	<b>34,18</b>	<b>R\$ 90.495,34</b>	<b>37,23</b>	<b>R\$ 98.580,08</b>	<b>Valor dos Serviços</b>		
<b>Total Acumulado</b>	<b>28,59</b>	<b>R\$ 75.681,98</b>	<b>62,77</b>	<b>R\$ 166.177,32</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 264.757,40</b>	<b>R\$ 264.757,40</b>	<b>100,00</b>	

Caçapava do Sul, 27 de abril de 2017

\_\_\_\_\_  
Helmesona de O. Santana - Eng.ª Civil CREA  
RS152843

\_\_\_\_\_  
Marcelo de Souza Silva - Eng. Civil CREA  
RS081.674-D

\_\_\_\_\_  
Giovani Amestoy da Silva -  
Prefeito Municipal