



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de  
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 884657/2019	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul	APELIDO EMPREENDIMENTO Calçamento Rua Dom Pedro II	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote Único - Empreitada Preço Global
------------------	--------------------------	---	---	---

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22
1.	CALÇAMENTO RUA DOM PEDRO II	255.248,72	% Período:	26,97%	6,49%	18,78%	34,24%	12,34%	1,18%					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.837,20	% Período:	100,00%										
1.2.	PAVIMENTAÇÃO - PISTA	137.723,94	% Período:	1,74%		34,81%	63,45%							
1.3.	PAVIMENTAÇÃO - PASSEIO	52.054,66	% Período:	39,48%				60,52%						
1.4.	DRENAGEM	60.611,57	% Período:	72,69%	27,31%									
1.5.	SINALIZAÇÃO	3.021,34	% Período:						100,00%					
<b>Total: R\$ 255.248,72</b>				%:	26,97%	6,49%	18,78%	34,24%	12,34%	1,18%				
				Repasso:	64.390,00	15.485,15	44.842,14	81.739,59	29.467,08	2.826,04				
				Contrapartida:	4.449,64	1.070,10	3.098,80	5.648,57	2.036,31	195,30				
				Outros:	-	-	-	-	-	-				
				<b>Investimento:</b>	<b>68.839,64</b>	<b>16.555,25</b>	<b>47.940,94</b>	<b>87.388,16</b>	<b>31.503,39</b>	<b>3.021,34</b>				
				%:	26,97%	33,46%	52,24%	86,47%	98,82%	100,00%				
				Repasso:	64.390,00	79.875,15	124.717,29	206.456,88	235.923,96	238.750,00				
				Contrapartida:	4.449,64	5.519,74	8.618,54	14.267,11	16.303,42	16.498,72				
				Outros:	-	-	-	-	-	-				
				<b>Investimento:</b>	<b>68.839,64</b>	<b>85.394,89</b>	<b>133.335,83</b>	<b>220.723,99</b>	<b>252.227,38</b>	<b>255.248,72</b>				

Caçapava do Sul/RS  
Local

quinta-feira, 6 de maio de 2021  
Data

*Helme Santana*  
Responsável Técnico  
Nome: Helmesona de O. Santana  
CREA/CAU: RS152843  
ART/RRT: 10835529