



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 01	<b>Nº SICONV</b> 001-21	<b>PROponente TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPÁ	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PRE MOLDADO	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> GARAGEM TRANSPORTE ESCOLAR - ESC. MUN. ELIANA BASSI DE MELO
--------------------------	----------------------------	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIV/	-	% Período:	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES	-	% Período:	100,00%											
1.3.	SUPERESTRUTURA	-	% Período:		50,00%	50,00%									
1.4.	SISTEMAS DE COBERTURA e FECHAMENT	-	% Período:		50,00%	50,00%	50,00%	50,00%							
1.5.	DRENAGEM PLUVIAL	-	% Período:				30,00%	30,00%	40,00%						
1.6.	RECONSTRUÇÃO DE PISO - BLOCO DE CO	-	% Período:				30,00%	30,00%	40,00%	100,00%					
<b>Total: R\$ 0,00</b>				%:	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
				Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Investimento:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				%:	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
				Repasso:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Investimento:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAÇÁPAVA DO SUL

Local

terça-feira, 28 de setembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: HELMESONA DE OLIVEIRA SANTANA

CREA/CAU: RS152843

ART/RRT: 8809670