

## Cronograma Físico - Financeiro

Obra: Mirante das Guaritas - Geoparque

	R\$ TOTAL	PARCELA 1				PARCELA 2				PARCELA 3				PARCELA 4									
		(30 DIAS)				(30 DIAS)				(30 DIAS)				(30 DIAS)									
		1	2	3	4	R\$	1	2	3	4	R\$	1	2	3	4	R\$	1	2	3	4	R\$		
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.079,78	■	■	■	■	R\$ 1.079,78	■	■	■	■	-	■	■	■	■	-	■	■	■	■	-		
		100%																					
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DA OBRA	R\$ 5.050,73	■	■	■	■	R\$ 5.050,73	■	■	■	■	-	■	■	■	■	-	■	■	■	■	-		
		100%																					
LOCAÇÃO	R\$ 229,50	■	■	■	■	R\$ 229,50	■	■	■	■	-	■	■	■	■	-	■	■	■	■	-		
		100%																					
FUNDAÇÕES	R\$ 8.001,91	■	■	■	■	R\$ 5.334,60	■	■	■	■	R\$ 2.667,30	■	■	■	■	-	■	■	■	■	-		
		66,7%					33,33%																
ESTRUTURAS	R\$ 18.373,93	■	■	■	■	R\$ 9.186,97	■	■	■	■	R\$ 4.593,48	■	■	■	■	R\$ 4.593,48	■	■	■	■	-		
		50%					25%					25%											
ESTACIONAMENTO	R\$ 2.675,64	■	■	■	■	-	■	■	■	■	R\$ 2.675,64	■	■	■	■	-	■	■	■	■	-		
							100%																
REVESTIMENTOS HORIZONTAIS	R\$ 11.181,92	■	■	■	■	-	■	■	■	■	-	■	■	■	■	R\$ 11.181,92	■	■	■	■	-		
												100%											
BANCOS	R\$ 953,50	■	■	■	■	-	■	■	■	■	-	■	■	■	■	-	■	■	■	■	R\$ 953,50		
																	100%						
GUARDA CORPO	R\$ 18.267,15	■	■	■	■	-	■	■	■	■	-	■	■	■	■	R\$ 14.613,72	■	■	■	■	R\$ 3.653,43		
												80%					20%						
PINTURA	R\$ 894,07	■	■	■	■	-	■	■	■	■	-	■	■	■	■	-	■	■	■	■	R\$ 894,07		
																	100%						
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 66.708,14</b>					<b>R\$ 20.881,58</b>					<b>R\$ 9.936,43</b>				<b>R\$ 30.389,13</b>					<b>R\$ 5.501,00</b>			
<b>% PARCELA</b>	<b>100%</b>					<b>31,30%</b>					<b>14,90%</b>				<b>45,56%</b>					<b>8,25%</b>			
<b>TOTAL ACUMULADO</b>						<b>R\$ 20.881,58</b>					<b>R\$ 30.818,01</b>				<b>R\$ 61.207,14</b>					<b>R\$ 66.708,14</b>			
<b>% PARCELA ACUMULADA</b>						<b>31,30%</b>					<b>46,20%</b>				<b>91,75%</b>					<b>100,00%</b>			

