



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul	APELIDO EMPREENDIMENTO Calçamento Rua José Pedro F Campos e Délia Simões Pires Mach	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote Único - Empreitada Preço Global
-------------------------	-----------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22
1.	CALÇAMENTO RUA JOSÉ PEDRO F CAMPI	319.295,12	% Período:	2,19%	75,06%	22,75%									
				100,00%	50,00%	50,00%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.409,84	% Período:	67,33%	25,07%	7,60%									
				100,00%	50,00%	50,00%									
1.2.	PAVIMENTAÇÃO - PISTA	243.502,70	% Período:	1,93%	98,07%										
				100,00%	50,00%	50,00%									
1.3.	PAVIMENTAÇÃO - PASSEIO	72.382,58	% Período:			100,00%									
				100,00%	100,00%	100,00%									
Total: R\$ 319.295,12															
	Período:	%:		2,19%	75,06%	22,75%									
		Repasse:		-	-	-									
		Contrapartida:		6.996,52	239.656,94	72.641,66									
		Outros:		-	-	-									
	Acumulado:	Investimento:		6.996,52	239.656,94	72.641,66									
		%:		2,19%	77,25%	100,00%									
		Repasse:		-	-	-									
		Contrapartida:		6.996,52	246.653,46	319.295,12									
		Outros:		-	-	-									
		Investimento:		6.996,52	246.653,46	319.295,12									

Caçapava do Sul/RS

Local

quarta-feira, 1 de dezembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Helmesona de O. Santana

CREA/CAU: RS152843

ART/RRT: