

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Total Acumulado

## Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul

Projeto: E.M.E.F. Profa Dionéia Soares - Acréscimo

						E.M.E.I . I To Diolicia Goales - Acresonilo													
							base:		Abril - 2022 - Com desoneração						BDI: (%)				
DESCRIÇÃO			MESES DE EXECUÇÃO																
		10			20		30			40			valor						
	%		vir	%		vlr	%	% vlr %			vir	vir Total		%					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100	R\$	144,61		R\$	-		R\$	-		R\$	-	R\$	144,61	100			
2	FUNDAÇÕES E BALDRAME	50	R\$	4.971,08	50	R\$	4.971,08		R\$	•		R\$	-	R\$	9.942,15	100			
3	ELEVAÇÕES	40	R\$	8.830,64	40	R\$	8.830,64	20	R\$	4.415,32		R\$	-	R\$	22.076,61	100			
4	TETOS E COBERTURA	30	R\$	7.153,79	35	R\$	8.346,09	25	R\$	5.961,49		R\$	-	R\$	23.845,97	90			
5	ESQUADRIAS E VIDROS		R\$	-		R\$	-	85	R\$	8.847,59	15	R\$	1.561,34	R\$	10.408,92	100			
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$	=		R\$	=		R\$	-	100	R\$	3.342,81	R\$	3.342,81	100			
7	REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÕES		R\$	=		R\$	=		R\$	-	100	R\$	14.487,61	R\$	14.487,61	100			
8	PINTURAS E ACABAMENTOS		R\$	=		R\$	=		R\$	-	100	R\$	2.267,88	R\$	2.267,88	100			
9	SERVIÇOS FINAIS		R\$	-		R\$	-		R\$	-	100	R\$	3,00	R\$	3,00	100			
	Subtota	1: 24,39	R\$	21.100,12	25,60	R\$	22.147,81	22,22	R\$	19.224,40	25,04	R\$	21.662,63	,	Valor dos Serviços				

24,39	ĽΦ	21.100,12	25,60	K\$ 22.147,01	22,22	ĽΦ	19.224,40	25,04	ĽΦ	21.002,03		valui dus se	iviços
24,39	R\$	21.100,12	49,99	R\$ 43.247,93	72,21	R\$	62.472,34	97,24	R\$	84.134,97	R\$	86.519,56	97,24

Caçapava do Sul, 30 de Maio de 2022

Pacífico J. Vargas - Arquiteto e Urbanista CAU-RS

Nilvo T. Dorneles - Secretario de planejamento e

A12.407-9

Meio Ambiente

Giovani Amestoy - Prefeito Municipal

Meso Ambiente