

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul	APELIDO EMPREENDIMENTO Calçamento da Rua Bruno Reck	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote Único - Empreitada Preço Global
-------------------------	-----------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25
1.	CALÇAMENTO RUA BRUNO RECK	220.372,68	% Período:	1,39%	2,22%	42,43%	41,93%	4,15%	7,88%						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.331,73	% Período:	1,39%	2,22%	42,43%	41,93%	4,15%	7,88%						
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.934,32	% Período:	100,00%											
1.3.	TERRAPLANAGEM	4.683,65	% Período:	50,00%	100,00%			50,00%							
1.4.	PAVIMENTAÇÃO - PISTA	177.916,22	% Período:	7,00%	7,00%	50,33%	49,67%	73,00%							
1.5.	Viga em concreto armado para travamento, pr	4.329,06	% Período:			7,00%	7,00%	100,00%							
1.6.	LOMBADA - TIPO A	122,47	% Período:				34,00%		34,00%		16,00%				16,00%
1.8.	Lado Direito	3.968,81	% Período:				23,00%		58,16%	41,84%					
1.9.	Lado Esquerdo	4.198,98	% Período:						50,39%	49,61%					
1.10.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	11.042,44	% Período:						100,00%						
1.11.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	1.845,00	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 220.372,68				%:	1,39%	2,22%	42,43%	41,93%	4,15%	7,88%					
				Repassa:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	3.064,07	4.890,75	93.500,35	92.410,79	9.139,92	17.366,80					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	3.064,07	4.890,75	93.500,35	92.410,79	9.139,92	17.366,80					
				%:	1,39%	3,61%	46,04%	87,97%	92,12%	100,00%					
				Repassa:	-	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	3.064,07	7.954,82	101.455,17	193.865,96	203.005,88	220.372,68					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	3.064,07	7.954,82	101.455,17	193.865,96	203.005,88	220.372,68					

Caçapava do Sul/RS

Local

quinta-feira, 27 de junho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Schaiane da Silva Lopes

CREA/CAU: RS142294-4

ART/RRT: 12377498