

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul	Calçamento da Rua Lino Azambuja	Lote Único - Empreitada Preço Global

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25
1.	CALÇAMENTO RUA LINO AZAMBUJA	53.283,65	% Período:	100,00%											
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.555,29	% Período:	100,00%											
				6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	10,57%	10,57%	10,57%	10,57%	10,57%	10,57%	10,58%	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.458,71	% Período:	100,00%											
				50,00%				50,00%							
1.3.	TERRAPLANAGEM	1.151,88	% Período:	100,00%											
				27,00%				73,00%							
1.4.	PAVIMENTAÇÃO - PISTA	45.201,05	% Período:	100,00%											
				7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	12,50%	12,50%	11,00%	11,00%	10,00%	10,00%	5,00%	
1.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	2.916,72	% Período:	100,00%											
							34,00%		34,00%		16,00%			16,00%	
Total: R\$ 53.283,65				%:	100,00%										
				Repassse:	-										
				Contrapartida:	53.283,65										
				Outros:	-										
				Investimento:	53.283,65										
				%:	100,00%										
				Repassse:	-										
				Contrapartida:	53.283,65										
				Outros:	-										
				Investimento:	53.283,65										

Caçapava do Sul/RS
Local

sexta-feira, 28 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Fernando Cesar Nubias Pereira
CREA/CAU: RS A - 228673-4
ART/RRT: 13882809