



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE  
Mantenedora da Escola Especial Wauwil Miranda fundada em 03 de maio de 1968  
Sede: Rua Antônio Cândido de Freitas, 38, Centro de Caçapava do Sul CEP: 96 570 000  
CNPJ 88142955/0001-24 Fone (55) 3281 21 00

Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul  
PROTOCOLO

Nº

160

Data:

25/05/2022

ANEXO I

Resposta:

Of nº 25/2022

Caçapava do Sul, 24 de Maio de 2022

De: APAE Caçapava do Sul

PARA: Secretaria de Município da Assistência Social

ASSUNTO: Prestação de contas do Termo de Fomento 01/2021

**Prezada Senhora:**

Vimos, por meio deste, encaminhar a prestação de contas do Termo de Fomento 01/2021 firmado entre o Município de Caçapava do Sul, através da Secretaria de Município da Assistência Social, no valor de R\$ 100.000,00. Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição do e-mail [cacapavadosul@apaers.org.br](mailto:cacapavadosul@apaers.org.br), ou pelo fone 55 3281 2100.

Atenciosamente,

Luiz Alberto Coradini  
Presidente APAE

Exma Sr<sup>a</sup> Andressa Lisboa da Silva Amestoy  
Secretária de Município Assistência Social  
Caçapava do Sul, RS

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
PI/PRESTAÇÃO DE CONTA  
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL



## ANEXO II RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA – EMITIDO PELA OSC

(Timbre da OSC)

Termo de Colaboração/Fomento N°: 01/2021

Nome da Entidade: APAE Caçapava do Sul

Período a que se refere: Março de 2021 á Março de 2022

Observação: o relatório deve conter, no mínimo, os dados abaixo solicitados

Número da Parceria: Termo de Fomento 01/2021	Período de execução: Março de 2021 a março de 2022	Período de vigência: Março de 2021 a março de 2022
Nome da organização: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caçapava do Sul		
1. Relatório - execução das metas (Explique de que forma foram executadas as metas, cite por exemplo números de atendimentos, ensaios, eventos realizados, visitas a famílias, etc)		
Foi feito o levantamento das áreas que necessitavam reparos e adequações. Foi desocupado os ambientes para os reparos serem realizados. Conforme o levantamento das áreas foi realizado a pesquisa do material mais apropriado, trazendo qualidade ao ambiente de trabalho proposto pela instituição.		
1.1 Ações programadas (de acordo com o plano de trabalho):		
Foram adquiridos estruturas e telhas para cobertura das salas e conservação do telhado; Foi adquirido material para reparo nas rampas conforme as normas da ABNT; Foi adquirido material para o conserto de infiltrações e para o nivelamento do piso; Aquisição de aberturas para salas comprometidas que serão feitas futuramente;		
1.2 Ações executadas (implantação do projeto, comparando-se o previsto no plano de trabalho aprovado com o efetivamente executado):		
Após adquirir os materiais e de acordo com verbas de outras fontes para mão de obra, foi realizada as obras no telhado, rampas e salas. Os demais matérias encontram-se em depositados para a futura colocação conforme cronograma orçamentário da instituição.		

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

4



1.3 Alcance dos objetivos (os benefícios alcançados pelo público alvo, ressaltando as metas alcançadas, a população beneficiada e descrição do alcance social por meio de indicadores comparativos entre a situação anterior, durante e posterior à implantação do objeto):

Com a compra do material e adaptações já realizadas a instituição está proporcionando um ambiente mais seguro, saudável e com salubridade da pessoa com deficiência e suas famílias.

1.3 Conclusão (fazer uma conclusão no relatório descrevendo se o objetivo proposto no plano de trabalho foi atingido em sua totalidade):

O presente projeto ajuda na busca de melhorias para nossa instituição, que possui um prédio próprio mas bastante deteriorado e antigo, sendo sempre que possível através de projetos e recursos feito os reparos para segurança e melhoria.

1.4 Justificativas de atrasos e/ou ações não cumpridas:

Na aplicação dos recursos financeiros, itens como parafuso, calhas, algerosas, cimento, cal e parte do orçamento previsto para tintas foram relocadas para o item ferro e ou perfil, suprimindo o valor para execução das vigas para sustentação do telhado que teve um aumento considerável e os itens relocados foram adquiridos com doações e recursos próprios.

Data:

24 de maio de 2022

Nome do presidente ou representante legal:

Assinatura do presidente ou representante legal:



**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE**  
Sede: Rua Antônio Cândido de Freitas, 38, Centro de Caçapava do Sul  
CNPJ881429550001-24 Fone (55) 3281 2100

**RELATÓRIO DESCRITIVO**  
**PLANO DE TRABALHO APAE CAÇAPAVA DO SUL -2021**  
**Termo de Fomento N°01/2021**

Este projeto teve como objetivo comprar materiais de consumo para futuras reformas e adaptações na estrutura física da Instituição. Foi realizado um diagnóstico dos locais mais críticos ficando definido que seriam adquiridos recursos para o reparo de uma área de 155m<sup>2</sup> que acomodava 5 salas de aulas. Este espaço encontrava-se em péssimo estado, com a estrutura do telhado totalmente comprometida, devido a infiltrações, apodrecimento dos caibros e vigas de madeira, problema no alicerce que estava refletindo nas paredes e conseqüentemente no telhado, colocando os usuários e funcionários em risco de vida devido possível desmoronamento do mesmo. Este espaço por ter sido construído em diferentes épocas o piso era em desníveis, as rampas, corredores e banheiro totalmente inadequadas para uso de cadeirantes ou pessoa com dificuldade de locomoção, assim, foram comprados materiais de consumo para as devidas melhorias.

Para cobertura foram adquiridas telhas que proporcionarão maior conforto térmico e acústico, estrutura de ferro para o novo telhado, recurso para reforçar o alicerce e as vigas das paredes que sustentam o telhado. As aberturas, tintas e peças para o banheiro foram adquiridas e armazenadas para serem utilizadas à medida que a Instituição tiver recurso próprio para o pagamento da mão de obra. Algumas reformas já foram realizadas, como o concerto do alicerce da sala, vigas de sustentação das paredes laterais, rapas, nivelamento do piso. Devido à crise econômica que o país enfrentou durante o ano de 2021, materiais como ferro, aço, alumínio, entre outros, tiveram um aumento considerável no valor de compra, assim o orçamento previsto no detalhamento da aplicação dos recursos financeiros para a aquisição de ferro e perfil não seria suficiente para executar a estrutura do telhado. Mesmo ultrapassando mais de 100% o valor estimado mantemos o concerto do telhado, por ser fundamental e prioritário para reformas dos espaços e qualidade do trabalho desenvolvido na Instituição. Desta forma alguns itens como calhas, algerosas, tintas, argamassa, parafusos não foram adquiridos ou foram adquiridos parcialmente com recurso do projeto, estes itens foram obtidos com recursos próprios ou através de doações.

Desta forma o projeto atingiu o resultado esperado, as melhorias proporcionarão maior segurança, salubridade para os usuários e profissionais da Apae, qualificando os serviços e melhorando a qualidade de vida da pessoa com deficiência e sua família.

Caçapava do Sul, 24 de maio de 2022

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
PREEEITURA CAÇAPAVA DO SUL

  
Luiz Alberto Coradini  
Presidente



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE  
Sede: Rua Antônio Cândido de Freitas, 38, Centro de Caçapava do Sul  
CNPJ881429550001-24 Fone (55) 3281 2100

DOCUMENTO EOI UTILIZADO  
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL





Concerto do alicerce e paredes: tijolo, cal, cimento, ferro, brita, areia, argamassa, malha de ferro



Telhado: telhas aluzinc, estrutura para o telhado

Reforço de vigas de sustentação

Nivelamento e adaptação de rampas





DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
 PREEIATURA CAÇAPAVA DO SUL

**ANEXO III**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA – EMITIDO PELA OSC**

Termo de Fomento nº 01/2021

Nome da Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Caçapava do Sul

Período a que se refere:

Termo de Fomento nº 01/2021: De março de 2021 á março de 2022

Primeiro Aditivo do Termo de Colaboração 01/2020 de Maio de 2021 á outubro de 2021

**Receitas**

Descrição	Receita Prevista	Previsão Adicional	Saldo Plano Trabalho	Receita de Receber Registrada	a Receita Arrecada da	Saldo Receber PT	a Saldo Receber Receita Registrada
	R\$ 100.000,00			-			

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
 P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
 PREEIATURA CAÇAPAVA DO SUL

**Despesas**

Descrição	Despesa no Plano Trabalho	Previsão Suplementações	Reduções	Plano de Trabalho atualizado	Despesa Registrada	Despesa Paga	Saldo utilizar Plano de Trabalho	a Saldo Pagar
Aquisição de materiais para restauração e adaptação.		-	-	-		R\$ 100.457,21	-	-

4



### Financeiro

Código	Nome da Conta	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo atual
	Banco do Brasil Conta 6495-5		R\$ 100.000,00		

#### Saldo a Devolver ao Município:

#### Comentários acerca da execução financeira:


A entidade gastou R\$ 457,21 com recurso próprio devido aos gastos terem sido superiores  
Ao projeto de R\$ 100.000,00

#### Comentários acerca da execução financeira:

O valor de R\$ 100.000,00, foi creditado via transferência  
na conta da APAE Caçapava do Sul no Banco do Brasil Agência 0670-X conta: 6495-5 em março  
de 2021.

No dia 15/04/2021 a APAE fez a transferência através de cheque para a conta no Banco do Brasil  
Agência 0670-X conta 3007-4, para melhor organização de valores e pagamentos de projetos,  
devido a conta 6495-5 ser uma conta que entra outros valores pagos via prefeitura municipal.  
Conforme em anexos os extratos comprovando.

Caçapava do Sul, 24 de Maio de 2022

  
Luiz Alberto Coradini  
Presidente APAE

DOCUMENTO EOI UTILIZADO  
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

**PRESTAÇÃO DE CONTAS - ANEXO VII**

Demonstrativo da Receita e da Despesa e Relação dos Pagamentos Efetuados

01 - Repasse ref. ao ano de **2021**

02- Beneficiário: APAE Caçapava do Sul

CNPJ: 881429550001-24

04- Responsável pela Execução: Luiz Alberto Coradini

03- Endereço: Rua Antônio Cândido de Freitas, 38

05- CPF: 180563850-53

06- Valor Recebido: R\$ 100.000,00

**Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa (R\$)**

07- Rendimento de Aplic.:

08- Total R\$ R\$ 100.000,00

09- Despesa Realizada R\$ 100.457,21

10- Saldo R\$

11- Item	12- Nome do Favorecido/ CNPJ ou CPF	13.1- Tipo	13- Documento		14.1- Nº CH/ ORD. Banc.	14- Pagamento	15- Valor R\$
			13.2- Número	13.3 - Data			
1	Perfil Metais/ 00.820.029/0002-09	Danfe	52073	11/06/21	851830	14/06/21 R\$	5.537,00
2	Perfil Metais/ 00.820.029/0002-09	Danfe	52170	14/06/21	851861	16/06/21 R\$	9.712,00
3	Lacava Materiais de Construção/ 04.869.968/0001-00	Danfe	000.004.819	13/10/21	851936	19/10/21 R\$	12.535,58
4	Lacava Materiais de Construção/ 04.869.968/0001-00	Danfe	000.004.808	09/10/21	851936	19/10/21 R\$	87,03
5	Lacava Materiais de Construção/ 04.869.968/0001-00	Danfe	000.004.831	21/10/21	851941	21/10/21 R\$	3.840,00
6	Mig Industria e Comercio de Produtos/ 12.558.798/0001-70	Danfe	000.013.955	26/07/21	851940	21/10/21 R\$	12.342,00
7	Comercial Bellacasa Tintas/ 09417063/0001-12	Danfe	1267	30/10/21	851948	21/10/21 R\$	3.063,60
8	Lacava Materiais de Construção/ 04.869.968/0001-00	Danfe	000.004.847	01/11/21	851949	03/11/21 R\$	21.964,00
9	Telhas Marian/ 25.310.339/0001-15	Danfe	141	09/12/21	851951	15/12/21 R\$	20.202,00
10	Lacava Materiais de Construção/ 04.869.968/0001-00	Danfe	000.004.930	09/12/21	851954	15/12/21 R\$	8.400,00
11	Bella Casa Tintas/ 09.417.063/0001-12	Danfe	1288	15/12/21	851955	28/12/21 R\$	2.774,00
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
<b>16- TOTAL</b>						<b>R\$ 100.457,21</b>	<b>R\$ 100.457,21</b>

DOCUMENTO FOI UTILIZADO  
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA  
PREEITO BA CAÇAPAVA DO SUL

Caçapava do Sul, 22 de maio de 2022

Luiz Alberto Coradini/ Presidente