



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Rua XV de Novembro, 386 - sala 201 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5492/2023
EDITAL Nº. 3357/2023

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº. 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 386, sala 201, nesta cidade, neste ato representado pelo Sr. Prefeito **GIOVANI AMESTOY DA SILVA**, brasileiro, médico veterinário, portador do CPF sob nº. 009.854.830-16, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado a Empresa **FIDUAS ENGENHARIA LTDA**, já qualificada no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público para constar o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente as partes promovem alteração na Cláusula 5, que passa a ter a seguinte redação:

5 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

Fica prorrogado o prazo de execução da obra, por mais 120 (cento e vinte) dias, com seus efeitos retroativos a contar de **18 de setembro de 2023**, conforme o Parecer técnico nº 05/2023 da SMPMA, anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, RS, 11 de outubro de 2023.



Documento assinado digitalmente
ELEM MALHEIROS TONIOLO DUTRA
Data: 16.10.2023 13:47:03:00
Verifique em <https://www.ti.gov.br>

Empresa Fiduas Engenharia Ltda
Contratada

GIOVANI AMESTOY Assinado de forma digital
DA por GIOVANI AMESTOY
SILVA:0098548301 DA SILVA:00985483016
Dados: 2023.10.16
6 09:47:44 -03'00'
Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal




ORIGEM:	<i>SMPMA</i>	DATA:	<i>06/10/2023</i>
REF:	Construção da Ponte – Passo da Chácara - Caçapava do Sul - RS Edital nº 3357/2023		
EMPRESA:	<i>FIDUAS ENGENHARIA LTDA - CNPJ 35.386.326/0001-83</i>		
ASSUNTO:	<i>Parecer Técnico de Aditivo de Prazo</i>		

PARECER TÉCNICO 05/2023 – ADITIVO DE PRAZO

Para fins de cumprimento do objeto do contrato é necessária a prorrogação do prazo do contrato, através de termo aditivo, em função dos acontecimentos apontados em anexo.

Em função disso, solicitamos que o prazo para a execução da obra por parte da empresa executora: **FIDUAS ENGENHARIA LTDA - CNPJ 35.386.326/0001-83**, seja prorrogado por **120 dias, a contar do dia 18/09/2023**.


Marcelo de Souza Silva
Eng.º Civil e de Segurança do Trabalho
CREA/RS 081.674-D