



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
GRUPO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO

PROGRAMA:	PLANEJAMENTO URBANO
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA COM PARALELEPIPEDOS DE GRANITO
Nome da Via:	Rua Ijuí
Localidade:	Trecho compreendido entre a rótula da Rua João Carlos Osório Torres e a Rua João Faria de Oliveira Lima Caçapava do Sul - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RESTANTE

Ítem	Descrição	Meses de execução						Valor Total	%
		1°		2°		3°			
		%	Valor	%	Valor	%	Valor		
1	Serviços Preliminares								
1.1	Placa de obra pintada fixada em estrutura	100,00	679,00	-	-	-	-	679,00	0,50
1.2	Mobilização e Desmobilização	100,00	621,27	-	-	-	-	621,27	0,46
2	Serviços de pavimentação								
2.1	Terraplenagem	100,00	1.042,44	-	-	-	-	1042,44	0,77
2.2	Locação da via	100,00	422,95	-	-	-	-	422,95	0,31
2.3	Colocação de guias graníticas e rejuntamentos	40,00	6.449,97	30,00	4.837,48	30,00	4.837,48	16124,94	11,98
2.4	Transporte DMT = 45 km	100,00	197,96	-	-	-	-	197,96	0,15
2.5	Assentamento de pedras graníticas	30,00	23.890,28	35,00	27.872,00	35,00	27.872,00	79634,28	59,18
2.6	Assent. de pedras branca (faixa de pedestres)	-	-	100,00	786,90	-	-	786,90	0,58
2.7	Transporte DMT = 45 km	100,00	10.140,06	-	-	-	-	10140,06	7,54
2.8	Compactação com rolo vibratório	40,00	226,88	30,00	170,16	30,00	170,16	567,21	0,42
2.9	camada regularizadora de brita (e=3cm)	-	-	50,00	578,02	50,00	578,02	1156,04	0,86
2.10	Passeio em piso cimentado	-	-	50,00	10.588,32	50,00	10.588,32	21176,64	15,74
2.11	Rampa de concreto	-	-	100,00	981,92	-	-	981,92	0,73
3	Serviços de sinalização								

3.1	Placa de identificação de logradouro	-	-	-	-	100,00	587,62	587,62	0,44
3.2	Placa de sinalização de trânsito - R1	-	-	-	-	100,00	211,66	211,66	0,16
3.3	Poste em aço galvanizado	-	-	-	-	100,00	228,70	228,70	0,17

									100
Valor das parcelas	32,45	43.670,82	34,05	45.814,80	33,50	45.073,96	134559,58		100
Parcelas acumuladas	32,45	43.670,82	66,50	89.485,62	100,00	134.559,58			

Caçapava do Sul, 12 de Março de 2015

Marcelo Augusto Mendes Spode – Arquiteto e Urbanista
CAU/RS nº A96.388-7

Ibuçara Miranda
Secretário Municipal SMPMA

Otomar Vivian - Prefeito Municipal